

Amt 62/622  
Ge

Dem  
**Werkausschuss**  
in **öffentlicher** Sitzung  
vorgelegt

## **Altlastensanierung Heuriedwiese - Sachstandsbericht**

### **SACHVERHALT**

Am 20. März 2014 wurde in der Sitzung des Stadtrates beschlossen, den Zuschussvertrag zur Sanierung der Wiese Heuried zwischen der Stadt Lindau und der GAB abzuschließen.

Am 25.04.2014 gingen die Angebote zur Sanierungsplanung der Heuriedwiese ein. Nach Prüfung der Angebote durch die GAB wurde am 27.06.2014 die Firma Gibs mit der Sanierungsplanung der Hausmülldeponie Heuriedwiese beauftragt.

Um mit der Ausführungsplanung beginnen zu können, muss jedoch vorher der Lärmschutzwall der Feuerwehr/THW fertig gestellt werden. Hier fehlen noch ca. 1.500 m<sup>3</sup> im nordöstlichen Bereich. Um dies kostenfrei bewerkstelligen zu können, wird belastetes Erdmaterial bis Einbauklasse 2 der Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) aus städtischen Maßnahmen wie z.B. aus dem Straßenausbau Alter Schulplatz in den Wall eingebaut.

Hierfür werden von den Baustellen Nachweise hinsichtlich des Belastungsgrades und der Standsicherheit eingefordert. Die Kosten für den Einbau liegen unter den Entsorgungskosten auf einer zugelassenen Deponie. Dadurch können Kosten bei den Straßenbauprojekten eingespart werden.

Abhängig von der Witterung wird der Wall im Frühjahr dieses Jahres fertiggestellt. Nach Konsolidierung der Setzungen wird das Ingenieurbüro Gibs mit der Ausführungsplanung und Ausschreibung beginnen. Wir gehen davon aus, dass die Sanierung im Herbst 2015 durchgeführt werden kann.

Nach Sanierung der Fläche wird der bestehende Standort des Glascontainers und der Gartenabfallbox wieder hergestellt.

Die Bepflanzung der zukünftigen Grünfläche kann dann im Frühjahr 2015 entsprechend des Bebauungsplans erfolgen.

### **Beschlussvorschlag:**

**Der Werkausschuss nimmt den Sachstand zur Kenntnis.**

Lindau, den 03.03.2015

Marcus Gebauer  
Fachbereichsleiter Straßen- und Gewässerbau